

合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称： 合肥学院大学生活动中心

项 目 单 位： 后勤保障与校园建设处

项目负责人（签字）： 吴世勇

主管部门（盖章）： 合肥大学

2026 年 6 月

2025 年合肥大学“合肥学院大学生活动中心”项目 部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

2018 年 8 月 1 日合肥市发改委批复立项(合发改社会〔2018〕791 号)，2019 年 8 月 19 日市发改委批复初步设计及概算（合发改投资〔2019〕886 号），地上三层，总建筑面积 11820 m²，主要建设学生活动中心、艺术礼堂、校史教育中心、会议中心等。概算总投资 8149 万元，合同总金额 7190 万元。2023 年项目建成。该项目为市级政府性投资公益性项目，项目实施周期 5 年，由合肥市重点工程建设管理局实施建设，合肥大学配合相关工作。

2.项目执行情况

该项目自列入预算安排以来，实际支出 6573.95 万元，其中：2020 年 2899.76 万元、2021 年 2500 万元、2022 年 364 万元、2023 年 200 万元、2024 年 455 万元，2025 年 155.19 万元。

2025 年全年预算 155.19 万元，支付学生活动中心、艺术礼堂、校史教育中心、会议中心等项目尾款 155.19 万元。通过项目实施，为各类学生社团活动提供场所，改善校史教育条件，服务国内外各类学术会议，促进高水平应用型大学建设。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

年度设定的绩效总体目标申请 182 万元财政资金,用于建设学生活动中心、艺术礼堂、校史教育中心、会议中心等,计划 2025 年支付项目尾款 182 万元。通过项目实施,为各类学生社团活动提供场所,改善校史教育条件,服务国内外各类学术会议,促进高水平应用型大学建设。

2.总体目标完成情况

年中预算调整为 155.19 万元,实际支付 155.19 万元,预算执行率 100%。用于支付学生活动中心、艺术礼堂、校史教育中心、会议中心等项目尾款。项目已竣工验收,完成结算审计,并交付使用。通过项目实施,为各类学生社团活动提供场所,改善校史教育条件,服务国内外各类学术会议,促进高水平应用型大学建设。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2025 年度,合肥学院大学生活动中心项目通过申请财政资金 182 万元,年中预算调整为 155.19 万元,实际预算执行 155.19 万元,完成结算审计并支付尾款。已完成年度设定的绩效目标,达到项目预期效果。通过项目实施,项目已竣工验收,并交付使用,为各类学生社团活动提供了场所,改善了校史教育条件,服务国内外各类学术会议,促进了高水平应用型大学建设。

(二) 评价结果

经评价,2025 年度合肥学院大学生活动中心项目综合得分为 100 分,评价结果为“优”。

2025 年度合肥学院大学生活动中心项目自评指标体系共设

置 4 个一级指标，8 个二级指标，12 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

1.决策指标（满分 30 分，实得 30 分）

（1）项目立项（满分 10 分，实得 10 分）

①立项依据充分性（满分 5 分，实得 5 分）

项目按照规定的程序申请设立，项目由市政府批准列入合肥市市级政府投资公益性项目，按《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市市级政府投资公益性项目管理办法的通知》（合政办〔2013〕14 号）的相关规定纳入合肥市公益性项目管理，2018 年 8 月 1 日由合肥市发改委批复立项（合发改社会〔2018〕791 号）。项目由合肥市重点工程建设管理局负责建设实施，合肥大学配合相关工作。本指标满分 5 分，实得 5 分。

②立项程序规范性（满分 5 分，实得 5 分）

在项目拟申请列入市级政府投资公益性项目时，学校召开专题会议，校内相关部门、使用单位对项目建设规模、内容、投资进行研讨。项目立项阶段和初步设计阶段充分征求校内外各相关单位及人员意见，初步设计由市发改委组织召开专家评审会，按专家意见修改完善初步设计，施工图报审图单位审查通过后施工。项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。本指标满分 5 分，实得 5 分。

2.绩效目标（满分 10 分，实得 10 分）

③绩效目标合理性（满分 5 分，实得 5 分）

项目绩效目标与实际工作内容具有密切相关性，合肥学院大学生活动中心项目，根据项目的专业特点设置相应的绩效目标，

项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目建成后，可为各类学生社团活动场所，改善校史教育，服务国内外各类学术会议，促进高水平应用型大学建设等提供基础保障条件。项目绩效与预算确定的项目投资额相匹配。2025 年，申请预算财政资金 182 万元，年中预算调整为 155.19 万元，实际预算执行 155.19 万元，完成工程结算审计尾款支付，本指标满分 5 分，实得 5 分。

④绩效指标明确性（满分 5 分，实得 5 分）

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。项目自评指标体系共设置 4 个一级指标，8 个二级指标，13 个三级指标，并将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。指标值采用定量与定性评价相结合，指标全面、权重合理，能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如：数量指标为总建筑面积 11800 平方米，礼堂可容纳人数（≥1200 人），质量指标为学生开展各类社团活动和举办国内外各类学术会议提供场所等，并与项目目标任务数相对应。本指标满分 5 分，实得 5 分。

3. 资金投入（满分 10 分，实得 10 分）

⑤预算编制科学性（满分 5 分，实得分）

该项目在列入部门预算前，通过编制项目建议书、可行性研究报告与项目集体决策，并通过市发改委立项批复。预算内容与项目内容完全匹配，依据立项批复安排预算资金，并将项目投资额与工作任务逐一匹配。本指标满分 5 分，实得 5 分。

⑥资金分配合理性（满分 5 分，实得分）

该项目属于合肥市政府投资公益性项目，专款专用。依据工程施工进度、合同协议、竣工决算和结算审计等，合理分配资金。

本指标满分 5 分，实得 5 分。

2.过程指标（满分 20 分，实得 20 分）

4.资金管理（满分 12 分，实得 12 分）

⑦资金到位率（满分 4 分，实得 4 分）

该项目本年度预算资金 155.19 万元，实际到位资金 155.19 万元，资金到位率 100%（本年实际到位资金 155.19 万元/本年度预算资金 155.19 万元 $\times$ 100%）。本指标满分 4 分，实得 4 分。

⑧预算执行率（满分 4 分，实得 4 分）

该项目年度实际到位资金 155.19 万元，实际支出资金 155.19 万元，预算执行率 100%（实际支出资金 155.19 万元/实际到位资金 155.19 万元 $\times$ 100%）。本指标满分 4 分，实得 4 分。

⑨资金使用合规性（满分 4 分，实得 4 分）

该项目为合肥市公益性建设项目，由合肥市重点工程建设管理局代建，按市级公益性项目的有关要求进行管理，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格执行相关财务制度及管理规定，合规合法，不偏离。本指标满分 4 分，实得 4 分。

5.组织实施（满分 8 分，实得 8 分）

⑩管理制度健全性（满分 4 分，实得 4 分）

该项目属于合肥市政府投资公益性项目，由合肥市重点工程建设管理局实施，在严格执行《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市市级政府投资公益性项目管理办法的通知》《合肥市公益

性项目流程优化实施意见》《关于印发合肥市市级政府投资公益性项目（基建类）预算编制及执行工作流程的通知》等文件的同时，严格执行省市相关财务制度和学校有关制度办法。例如：《合肥大学经费支出管理办法》《合肥大学固定资产管理办法》《合肥大学基本建设管理规定》等，财务和业务管理制度合法、合规、完整。本指标满分 4 分，实得 4 分。

⑪ 制度执行有效性（满分 4 分，实得 4 分）

项目实施过程中遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。执行制度不偏离，资金使用规范，管理规范，专款专用，按规定审批支付。项目纳入合肥市公益性项目管理，由市重点局负责建设实施，派专人管理，并通过公开招标引入监理公司加强管理，严格执行合肥市公益性项目管理规定及合同约定，合肥大学基建部门安排专人配合项目的建设管理，学校财务部门严格执行相关财务制度及管理规定。本指标满分 5 分，实得 5 分。

3.产出指标（满分 40 分，实得 37 分）

6.产出数量（满分 10 分，实得 10 分）

⑫ 实际完成率（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的数量指标为总建筑面积 11800 平方米以及礼堂可容纳人数 ≥ 1200 人；项目已完成竣工结算审计，并交付使用，总建筑面积 11800 平方米，礼堂可容 1500 人。本指标满分 10 分，实得 10 分。

7.产出质量（满分 10 分，实得 10 分）

⑬ 质量达标率（满分 10 分，实得 10 分）

年初设定的质量指标为建设项目符合验收标准以及项目验收合格率；实际完成情况为符合建设项目符合验收标准，项目验收合格率 100%。本指标满分 10 分，实得 10 分。

8.产出时效（满分 10 分，实得 10 分）

⑭完成及时性（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的时效指标为根据结算审计及时支付尾款；实际完成情况为项目已完成结算审计，并按合同约定于 2025 年 11 月前支付尾款。本指标满分 10 分，实得 10 分。

9.产出成本（满分 10 分，实得 10 分）

⑮成本节约率（满分 10 分，实得 10 分）

年度项目预算（调整）155.19 万元；为如期、保质保量完成既定项目目标，实际支出 155.19 万元，成本节约率= $[(计划成本 155.19 万元 - 实际成本 155.19 万元) / 计划成本 155.19 万元 \times 100\%] = 0\%$ ，符合专款专用，充分发挥资金使用效率的要求。本指标满分 10 分，实得 10 分。

4.效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

10.项目效益（满分 10 分，实得 10 分）

⑯实施效益（满分 5 分，实得 5 分）

项目建设执行了《中华人民共和国节约能源法》《公共建筑节能设计标准》和国家现行的有关节能技术规定，以相对较低的成本实现绿色建筑的目标，并保持项目建设事故发生率为零。项目建成后，为学生开展社团活动，增强学生综合素质发展；举办国内外各类学术会议，促进思想与智慧的交流以及进一步促进高水平应用型大学建设等提供坚实保障。本指标满分 5 分，实得 5

分。

⑰满意度（满分 5 分，实得 5 分）

通过对项目建设整体满意度的问卷调查，满意度为 100%，其中：满意 96%、比较满意 2%、一般 2%，显然，该项目完成并投入使用后，师生满意度高。本指标满分 5 分，实得 5 分。

三、存在问题

无

四、意见和建议

无

五、评价依据

1. 《关于开展 2025 年度市本级预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》；
2. 《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》
3. 《合肥市市级财政支出绩效评价工作规程》（合财绩〔2021〕741 号）相关规定；
4. 《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市市级政府投资公益性项目管理的通知》（合政办〔2013〕14 号）；
5. 《合肥市公益性项目流程优化实施意见》（合政办〔2016〕15 号）；
6. 《关于印发合肥市市级政府投资公益性项目（基建类）预算编制及执行工作流程的通知》（合财建〔2016〕1177 号）；
7. 项目立项批复、初步设计批复及其相关文件规定等。

- 8.《合肥大学固定资产管理办法》（校行政〔2025〕64号）；
 - 9.《合肥大学基本建设管理办法》（校行政〔2025〕189号）；
 - 10.《合肥大学经费支出管理办法》（校行政〔2025〕88号）；
- 以及2025年部门预算批复和学校有关财务管理制度。

六、附件

- 1.项目支出绩效自评表；
- 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			合肥学院大学生活动中心						
主管部门			087-合肥大学		实施单位	087001-合肥大学本级			
项目期限				其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	182.00	155.19	155.19	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	182.00	155.19	155.19			
			专项债券资金						
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请 182 万元财政资金，用于建设学生活动中心、艺术礼堂、校史教育中心、会议中心等，计划 2025 年支付项目尾款 182 万元。通过项目实施，为各类学生社团活动提供场所，改善校史教育条件，服务国内外各类学术会议，促进高水平应用型大学建设。					2025 年全年预算 155.19 万元，支付学生活动中心、艺术礼堂、校史教育中心、会议中心等项目尾款 155.19 万元。通过项目实施，为各类学生社团活动提供场所，改善校史教育条件，服务国内外各类学术会议，促进高水平应用型大学建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (14 分)	总建筑面积		11800 平方米	11800 平方米	7	7	
			礼堂可容纳人数		≥1200 人	1200 人	7	7	
		质量指标 (14 分)	建设项目符合验收标准		符合	达成预期指标	7	7	
			项目验收合格率		100%	达成预期指标	7	7	
		时效指标 (8 分)	尾款支付及时性		2025 年 11 月底前	达成预期指标	8	8	
		成本指标 (14 分)	项目总成本		≤8149 万元	6573.95 万元	7	7	
			2025 年支付项目尾款		≤182 万元	155.19 万元	7	7	
	效益指标 (30 分)	经济效益	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目				
		社会效益 (10 分)	为学生开展各类社团活动和举办国内外各类学术会议提供场所		效果明显	达成预期指标	5	5	
			项目事故发生率		≤0%	0%	5	5	
		生态效益 (10 分)	符合现行环保节能各项要求		效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 (10 分)	对高水平应用型大学建设的促进程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意 度(10 分)	师生抽样调查满意度		≥90%	98%	10	10	
总分							100	100	

服务对象满意度调查问卷统计分析表

1、您的身份：

选项	小计	比例
学 生	40	80%
教职工	6	12%
其 他	4	8%

2、您认为项目建设是否有利于改善学校办学条件？

选项	小计	比例
是	50	100%
否	0	0%

3、您认为项目建设是否有利于丰富校园文化活动，促进学生全方面的能力提升？

选项	小计	比例
是	50	100%
否	0	0%

4、您认为项目建设是否有利于大学生参与各项校园活动和进行学术交流，为社会培养全面发展型人才？

选项	小计	比例
是	50	100%
否	0	0%

5、您对建设项目评价是？

选项	小计	比例
满意	48	96%
比较满意	1	2%
一般	1	2%
不满意	0	0%